

Экспертное заключение приёмки результатов работ

по техническому надзору за исполнением работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов №16, №17, №23 по ул. Сосновая в д. Ворошнево Курского района Курской области.

Техническим надзором 27.08.2018 было проверено соответствие выполненных работ объемам, представленным к оплате подрядчиком ООО «Эволюция 7» согласно актам выполненных работ КС-2 № 1.2.3 от 23.08.2018 по Муниципальному контракту №1 от 27.07.2018г.

В результате проверки были определены фактические объемы выполненных работ:

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №16 по ул. Сосновая в д. Ворошнево Курского района Курской области.

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,6 л/м ² | 0,32 тн. |
| 2. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 2,9 тн. |
| 3. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,3 л/м ² | 0,16 тн. |
| 4. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых III марки типа В, плотность каменных материалов: 3т/м ³ и более | 530 м ² |
| 5. Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (прим. Монтаж скамеек и урн) | 0,056 тн. |
| 6. Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 | 30 м ² |
| 7. Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7м, группа грунтов 1 | 0,162 м ³ |
| 8. Устройство бетонной подготовки | 0,162 м ³ |

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №23 по ул. Сосновая в д. Ворошнево Курского района Курской области.


- | | |
|---|----------------------|
| 1. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,6 л/м ² | 0,25 тн. |
| 2. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 1,93 тн. |
| 3. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,3 л/м ² | 0,13 тн. |
| 4. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых III марки типа В, плотность каменных материалов: 3т/м ³ и более | 421 м ² |
| 5. Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (прим. Монтаж скамеек и урн) | 0,056 тн. |
| 6. Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 | 30 м ² |
| 7. Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7м, группа грунтов 1 | 0,162 м ³ |
| 8. Устройство бетонной подготовки | 0,162 м ³ |

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №17 по ул. Сосновая в д. Ворошнево Курского района Курской области.

- | | |
|---|-----------|
| 1. Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований: из щебня | 12 м3 |
| 2. Розлив вяжущих материалов из расчета 1,0 л/м2 | 0,19 тн. |
| 3. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых III марки типа В, плотность каменных материалов: 3т/м3 и более | 193 м2 |
| 4. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,6 л/м2 | 0,2 тн. |
| 5. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 2,1 тн. |
| 6. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,3 л/м2 | 0,1 тн. |
| 7. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых III марки типа В, плотность каменных материалов: 3т/м3 и более | 341 м2 |
| 8. Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокопиллок и пароварочных камер (прим. Монтаж екамеск и урн) | 0,042 тн. |
| 9. Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 | 23 м2 |
| 10. Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7м, группа грунтов I | 0,122 м3 |
| 11. Устройство бетонной подготовки | 0,122 м3 |

Выполненная работа соответствует условиям Муниципального контракта по техническому заданию и по срокам выполнения работ. Дефектов в выполненной работе не обнаружено. Выполненная работа подлежит приёмке.

Директор



С.В.Должиков