

Экспертное заключение приёмки результатов работ

по техническому надзору за исполнением работ по благоустройству общественной территории в д. Ворошнево Курского района Курской области.

Техническим надзором 12.12.2018 было проверено соответствие выполненных работ объемам, представленным к оплате подрядчиком ООО «СтройЭнергоМонтаж» согласно акта выполненных работ КС-2 № 1 от 10.12.2018 по Муниципальному контракту №2 от 06.08.2018г.

В результате проверки были определены фактические объемы выполненных работ:

- | | |
|---|------------|
| 1. Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см | 3 шт. |
| 2. Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см | 3 шт. |
| 3. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 0,18 тн. |
| 4. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км | 0,18 тн. |
| 5. Разработка грунта с перемещением на 40 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов I (срезка плодородного слоя) | 42 м3 |
| 6. Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) | 42 м3 |
| 7. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 26,8 м3 |
| 8. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня гранитного М 1200 фр. 40-70 | 32,16 м3 |
| 9. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песко-цементной смеси | 10,72 м3 |
| 10. Устройство покрытий из тротуарной плитки "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая | 268 м2 |
| 11. Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8 | 108,65 м |
| 12. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 2 (под фундамент) | 4 м3 |
| 13. Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 2,3 м3 |
| 14. Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции | 0,0547 тн. |
| 15. Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 0,0084 тн. |
| 16. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 17,76 м2 |
| 17. Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | 0,671 тн. |
| 18. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 0,671 тн. |
| 19. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 18 м2 |
| 20. Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя) | 18 м2 |
| 21. Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | 0,6398 тн. |
| 22. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 0,05 тн. |
| 23. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 28 м2 |
| 24. Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя) | 28 м2 |
| 25. Облицовка балок стальным профилированным листом | 27 м2 |

26. Устройство покрытий: из брусков	25,6 м2
27. Антисептическая обработка деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	25,6 м2
28. Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	25,6 м2
29. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0,2842 тн.
30. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	11,4 м2
31. Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя)	11,4 м2
32. Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м	0,4936 тн.
33. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	0,421 тн.
34. Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	0,3866 тн.
35. Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа	30,24 м2
36. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	35 м2
37. Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя)	35 м2
38. Копание ям вручную без крешений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под установку лавочек, урн)	1,26 м3
39. Устройство бетонной подготовки	1,26 м3
40. Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,3412 тн.
41. Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см: механизированным способом	358,91 м2
42. Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	358,91 м2
43. Копание ям вручную без крешений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под стойки ограждения)	1,44 м3
44. Устройство фундаментов-столбов: бетонных	1,39 м3
45. Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	0,222 тн.
46. Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	31 секция
47. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	38,16 м2
48. Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя)	38,16 м2

Выполненная работа соответствует условиям Муниципального контракта по техническому заданию и по срокам выполнения работ. Дефектов в выполненной работе не обнаружено. Выполненная работа подлежит приёмке.

Директор



С.В. Должиков